Signering av avtale er en forutsetning for at tiltak gjennomføres

HENV. OM BEFARING

Tidspunkt og informasjon om befaring sendes per post til boligeier.
HVEM: MC
NÅR: ca. 1-3 uker før befaring.

BEFARING

Befaring av hele huset.
HVEM: MC
VARIGHET: ca. 1,5 time.

«NABO-RAPPORT»

Utredning av boligen med beskrivelse av evt. tiltak.
HVEM: MC
NÅR: fortløpende til de som ikke får tilbud. Knyttet til aktuell entreprise for de som får tilbud – opp til ett år.

DOKU-MENTER

«Naborapport», informasjon og avtale om tiltak oversendes per post/e-post til boligeiere som har krav på tilbud om tiltak.
HVEM: FB
NÅR: Tilknyttet/forut for anbudsprosessen.

AVTALE-INNGÅELSE

Avtalen signeres av boligeier og returneres Forsvarsbygg. Fysisk møte for signering kan avtales hvis ønskelig.
HVEM: FB
NÅR: Ca. 3 uker fra oversendelsesbrevets dato. Frist står i brevet.

INFOMØTE

Felles informasjonsmøte for alle boligeiere innen-for neste anbud/ entreprise. Muligheter for individuelle møter.
HVEM: FB og MC
NÅR: i ukene etter mottatte dokumenter.

ANBUDS-PROSESS

Prosjektering og prosess for å innhente tilbud fra utførende entreprenører.
HVEM: FB
VARIGHET: ca. 4 mnd.

ENTREPRISE-AVTALE

Avtale mellom entreprenør og Forsvarsbygg.
HVEM: FB, entreprenør
NÅR: Undertegnes normalt ca. to uker etter utsendt meddelelses-brev fra Forsvarsbygg.

KONTROLL-MÅLING

Entreprenøren kontakter huseier for å få kontroll-målt vinduer og dører før tiltak kan igangsettes.
HVEM: entreprenør
NÅR: innen ca. fire uker etter at entreprenør-avtalen er undertegnet.
VARIGHET: ca. 1 time

OPPSTARTS-MØTE

Oppstartsmøte for enighet om oppstart, utførelse, dialog etc. Føres møtereferat.
HVEM: boligeier, FB og entreprenør
NÅR: Fra 1-2 uker før oppstart tiltaksutførelse.

UTFØRELSE AV TILTAK

Fysisk utførelse av tiltak hos den enkelte huseier i henhold til mengde-beskrivelse og tegninger.
HVEM: entreprenør og BL
VARIGHET: vil variere ut fra tiltak.

FERDIG-BEFARING

Befaring for å se at arbeidet er ferdigstilt før overlevering.
HVEM: FB og entreprenør
VARIGHET: ca. 1-4 timer.

OVER-TAKELSE

Overtakelse av støy-tiltakene fra entreprenør til Forsvarsbygg og fra Forsvarsbygg til boligeier.
HVEM: boligeier, FB og entreprenør
NÅR: i forlengelse av eller noen dager etter ferdigbefaring.

ETTÅRS-KONTROLL

Befaring for å kontrollere arbeidet.
HVEM: FB og entreprenør
NÅR: Ca. 1 år etter overtakelse.

Forkortelser: MC = Multiconsult, FB = Forsvarsbygg